












Faseringstekening Annie M.G. Schmidtsingel



- | | | |
|---|---|---|
| <p> Fase 0: Werkzaamheden naast bestaande rijbaan, vooruitlopend aan faseringen</p> <p> Fase 1: Annie M.G. Schmidtsingel 6 tot 28</p> <p> Fase 2: Annie M.G. Schmidtsingel 30 tot Jip en Janneke</p> <p> Fase 3: Annie M.G. Schmidtsingel Jip en Janneke tot Annie M.G. Schmidtsingel</p> | <p> Fase 4: Annie M.G. Schmidtsingel 108 tot 116</p> <p> Fase 5: Trottoir/opsluitband noordzijde rijbaan, en gootegel zuidzijde rijbaan. Asfalteren rijbaan, bestrating kruisingen</p> <p> Fase 6: Annie M.G. Schmidtsingel, kruisingsvlakken 4 stuks</p> <p> Fase 7: Werkzaamheden riolering in de Jip & Janneke</p> | <p> Deklaag asfaltverharding wordt na de bouwvak 2018 uitgevoerd</p> <p> Werkzaamheden uitbuiging Biezelingseweg worden na de bouwvak 2018 uitgevoerd</p> |
|---|---|---|

* Planning: Herinrichting Annie M.G. Schmidtsingel:

Fase 0:	8 mei t/m 1 juni
Fase 1:	14 mei t/m 28 mei
Fase 2:	24 mei t/m 5 juni
Fase 3:	4 juni t/m 18 juni
Fase 4:	13 juni t/m 25 juni
Fase 5:	25 juni t/m 4 juli
Fase 6:	5 juli t/m 13 juli (straatwerk)
Fase 7:	28 mei t/m 15 juni