

Aan de bewoner(s) van:
 De Doolhof 1 t/m 41 en 2 t/m 26
 Lange Meet 1 t/m 7
 De Gagelaar 1
 Vroonlandseweg 50 t/rn 58
 Paukenshoekstraat 28
 Bruëlisstraat 21
 Moolhoekstraat 2 en 4

Industrieweg 18
 4301 RS Zierikzee
 T: +31 (0)111 45 01 84
 F: +31 (0)111 45 01 76
 info@vangelder.com
 www.vangelder.com

IBAN:
 NL68RABO0300036515
 G-Rek:
 NL07RABO0991465156
 KvK: 080.22.082
 BTW: NL0089.47.326.B.01

Donderdag, 1 juli 2021

Ons kenmerk : ZE21010-004/KB
 Betreft : Nieuwsbrief/bewonersbrief werkzaamheden De Doolhof te Kapelle

Geachte heer/mevrouw,

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het werk in de Doolhof. De werkzaamheden verlopen ondanks de vele neerslag volgens planning. We zijn bezig met de uitvoering van fase drie.

De planning

Ondanks dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen is de laatste planning die u heeft ontvangen op 7 juni 2021 op een aantal kleine punten gewijzigd. In de bijlage van deze brief is een tekening opgenomen waarop de gewijzigde projectplanning staat weergegeven. Het doel is om de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 30 juli af te ronden. Onderstaande een korte toelichting.

Fase	Toelichting
1	Gereed
2	Gereed
3	In uitvoering t/m 9 juli. Om uw woning zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden en de parkeerdruk te minimaliseren is fase 1 en 2 bereikbaar doormiddel van een tijdelijke rijplatenbaan. De tijdelijke rijplatenbaan dient ten alle tijden vrij te blijven van geparkeerde auto's. In deze fase brengen we ook de parkeervakken voor de Doolhof 2 t/m 10 aan.
4A	Gereed
4B	Uitvoering 12 t/m 16 juli. In deze fase wordt alleen het trottoir nog aangebracht voor de de Doolhof 2 t/m 10.
5A	Uitvoering 19 t/m 23 juli. De kruising De Doolhof-Lange Meet-Gagelaar wordt gefaseerd afgesloten. De eerste helft van deze week is De Doolhof en Gagelaar bereikbaar vanaf de Bruëlisstraat. De tweede helft van de week is De Doolhof en Gagelaar bereikbaar vanaf de Vroonlandseweg.
5B	Uitvoering 26 t/m 30 juli. De rijbaan van De Lange Meet wordt tussen De Doolhof en de Vroonlandseweg waar nodig herstraat. Ook wordt het trottoir vanaf de Lange Meet 1 tot de Vroonlandseweg voorzien van nieuwe tegels.
6	Uitvoering 12 t/m 28 juli. Op 21 juli wordt het pad tussen De Lange Meet en de Paukenshoekstraat geasfalteerd. Voor deze datum voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Na het asfalteren werken we de bermen af op de juiste hoogte en zaaien we het gras in.

Aandachtspunt

De parkeervakken in fase 1 zijn inmiddels open. Zoals u kunt zien deze parkeervakken gemaakt van open verharding. De open vakjes in de betonelementen zijn ingezaaid met gras wat al redelijk begint te groeien. Voor een optimale groei van het gras is het van belang dat auto's niet langdurig op dezelfde plek staan. We willen u daarom vriendelijk vragen uw auto niet altijd in hetzelfde parkeervak te zetten, en als u uw auto een lange tijd niet gebruikt, deze een keer te verzetten. Op deze manier kan het gras zich goed ontwikkelen. Bij voorbaat dank voor uw begrip.

Bereikbaarheid woningen

Fijn om te merken dat u het werkterrein zo veel mogelijk vrijhoudt voor de werkzaamheden, dankjewel hiervoor. We proberen er alles aan te doen uw woning te voet bereikbaar te houden tijdens het werk. Als het noodzakelijk is dat u op een bepaald moment met de auto bij uw woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de mogelijkheden zijn.

Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning

- Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden;
- Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het project;

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen:

Algemene vragen

Melvin Poppe
Projectleider gemeente Kapelle
06 - 46257318
m.poppe@kapelle.nl

Uitvoerende vragen

Jurgen Kloet
Uitvoerder van Gelder
06 - 10134191
jkloet@vangelder.com

Afsluiting

De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u alle informatie nog eens teruglezen? Dit kan via de website van de gemeente Kapelle www.kapelle.nl/dedoolhof.


Over een aantal weken ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief met een update van de werkzaamheden. Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.








Ko Baaijens
Projectcoördinator

Bijlage 1: Faseringstekening

Bijlage 1: Faseringstekening



Legenda

	Fase 1 gereed
	Fase 2 gereed
	Fase 3 28 juni t/m 9 juli
	Fase 4A/B 4A gereed 4B 12 t/m 16
	Fase 5A 19 t/m 23 juli
	Fase 5B 26 t/m 30 juli
	Fase 6 12 t/m 28 juli